

保存年限：3 年

高架、高空作業檢核表

檢查日期： 年 月 日

紀錄編號：

檢查場所：

工程名稱：

項目	檢查內容	檢查結果
高架作業及安全防护措施	1.已設置平台、護欄、護蓋。	
	2.已張掛安全網	
	3.作業人員已配掛安全索帶。	
	4.已設置警示線系統。	
	5.已限制非作業人員進入管制區。	
	6.高度 2 公尺以上作業如不能設置護欄者，作業人員已使用安全帶等防止墜落之安全措施。	
	7.工作台強度是否足夠。	
	8.工作台寬度應大於 40 公分，板料縫隙小於 3 公分。	
	9.板料每片寬度應超過 30 公分，厚度超過 3.5 公分。	
	10.活動板料於板長方向重疊時，應於支撐點處重疊。	
	11.安全帶之繫索或安全母索應予保護，避免受切斷或磨損。	
	12.置放於高處之物件有飛落之虞者，應予以固定。	
	13.接近高壓電線路，應先裝設絕緣用防護設備，避免與之接觸。	
	14.作業人員是否依規定配戴安全帽、安全鞋及手套。	
	15.作業人員是否已接受作業前教育訓練並告知作業危害。	
	16.作業人員是否有酒醉之虞。	
	17.作業人員是否身體虛弱，經醫師診斷認為身體狀況不良者。	
	18.作業人員是否有情緒不穩定，有安全顧慮。	
	19.作業人員是否自覺不適從事高架工作。	
	20.其他：_____	
注意事項	1.檢查結果應詳實記錄並交環安課保存。 2.檢查結果：良打「✓」；不良打「×」，並立即報告所屬主管儘速辦理改善措施；若無該項檢查內容打「—」。	

環安課：

發包/監工單位：

申請人/承攬商：

【700014-A】