

保存年限：3 年

危險管路拆卸鑽孔作業檢核表

檢查日期： 年 月 日

紀錄編號：

檢查場所： _____

工程名稱： _____

項目	檢查內容	檢查結果
危險管路拆卸鑽孔作業及安全防護措施	1.關閉施工作業區前、後管線之隔離閥，並在隔離閥上加掛「禁止操作」之標籤。	
	2.將管線內容物排至適當之容器中暫存或在移至安全控制區中燃燒。	
	3.穿戴必要之個人防護器具才可進行作業。	
	4.依內容物性質選用適當惰性氣體(如氮氣、蒸汽)或清水等吹驅管線內殘存之內容物。	
	5.打開管線低點之洩放閥，採密閉方式排放，洩放管線內殘液，洩放完畢並確認管線內容物已確實排空。	
	6.測定管線可燃性氣體濃度須低於爆炸下限 30% 以下。	
	7.在垂直管線閥體盲封，須將該閥全開並維持設定之時間，並確認管內無殘留危險化學品後，才可進行法蘭螺栓拆卸及盲封作業。	
	8.垂直管線閥盲封時，須盲封於閥(如隔離閥)下方。	
	9.手輪上鎖或鉛封(或取下把手)並標示，避免人員誤操作。	
	10.危險管路拆卸、鑽孔作業區配置滅火措施。	
	11.應使用無火花工具、油壓扭力扳手(防爆型)進行拆卸螺(帽) 作業。	
	12.確認法蘭面完整、清潔。	
	13.盲封後須確認已牢固，並記錄盲封編號。	
	14.清點所有工具、防護具及安全標示，並清理現場。	
注意事項	1.檢查結果應詳實記錄並交環安課保存。 2.檢查結果：良打「✓」；不良打「×」，並立即報告所屬主管儘速辦理改善措施；若無該項檢查內容打「—」。	

環安課：

發包/監工單位：

申請人/承攬商：

【700015-A】